

洱源县2023年衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表

填报单位：洱源县乡村振兴局											
序号	项目名称	项目类别	建设性质	批复年度	项目建设内容及规模	批复投资	下达资金（万元）			项目进度	备注
							小计	中央资金	省级资金		
合 计							9149.00	6080.00	3069.00		
一	政策性项目						1618.22	1218.22	400.00		
1	小额贷款贴息项目 (2022年4季度—2023年1、2、3季度)	产业	新建	2023	发放小额信贷2500户1.2亿元，兑付贴息400万元，贴息比例3.65%。	370.00	370.00	270.00	100.00	完工	
2	2023年“三类对象”公益岗位项目	就业	新建	2023	开发“三类对象”公益岗位160个。补助期限2022年11月—2023年10月。	155.20	155.52	155.52		完工	
3	2022年脱贫人口和监测对象外出务工交通补助	就业	新建	2023	兑付外出务工补助1184人次。其中交通补助1173人次，补助标准1000元/人；就业务工补助5人次，补助标准1000元/人；交通补助和就业务工补助6人次，补助标准2000元/人。	119.00	119.00	119.00		完工	
4	2023年脱贫人口和监测对象外出务工交通补助	就业	新建	2023	兑付2023年外出务工交通补助，补助标准1000元/人。	395.10	395.10	273.90	121.20	在建	
5	2022年秋季学期2023年春季、秋季学期“雨露计划”	其他	新建	2023	兑付2022年秋季学期、2023年春季、秋季学期“雨露计划”补助。	570.00	565.60	386.80	178.80	完工	
6	脱贫人口高标准培训模式输送比亚迪公司就业项目	就业	新建	2023	开展脱贫劳动力职业技能培训4期，培训45人，定向输送到比亚迪公司就业，补助标准按州级实施方案执行。	13.00	13.00	13.00		在建	
二	续建项目						2970.88	1528.18	1442.70		
7	洱源县右所镇腊坪村高效节水大棚项目	产业	续建	2022	1.建设绿色蔬菜种植大棚95.18亩；2.智慧水肥一体化设施1套；3.架设1.96km的DN125镀锌钢管；4增设20KVA变压器及配电线路100米；5.新建51平方米移动板房，用于水肥一体化设备安装。	600.00	206.00	85.87	120.13	完工	
8	洱源县右所镇松曲村烤烟房建设项目	产业	续建	2022	建设烤烟加工用房10座，建设规格16.8平方米/座，总占地面积1386.71平方米。	106.30	17.11		17.11	完工	
9	乔后镇叶上花酒厂建设项目	产业	续建	2021	1.厂房1000平方米，2.附属用房200平方米，3.酿酒设备1套，4.电力及污水处理设施等。	300.00	82.77	82.77		完工	

序号	项目名称	项目类别	建设性质	批复年度	项目建设内容及规模	批复投资	下达资金(万元)			项目进度	备注
							小计	中央资金	省级资金		
20	宏福现代农业产业园配套基础设施项目	产业	续建	2022	1.大营片区新建854米机耕路1条,新建混凝土渠道190米;2.东湖片区新建552米混凝土渠道1条;3.电力线路改迁3.142千米。	549.78	440.00	440.00		完工	
21	炼铁乡纸厂村人畜饮水恢复重建项目	基础设施	续建	2022	2立方米取水池24个、20立方米蓄水池10个、管网17850米。	65.50	32.66	28.00	4.66	完工	
22	炼铁乡新庄、北邑村人畜饮水恢复重建项目	基础设施	续建	2022	1.汉庄、鸡鸣寺、草坝子、团结组1立方米取水池4个、50立方米蓄水池5个、20立方米分水池3个、管网8500米;2.石明月小组10立方米蓄水池3个、管网7000米;3.禾头组10立方米蓄水池3个、20立方米分水池1个、管网4000米;4.创业组10立方米蓄水池1个、管网3000米;5.新宅组管网4500米。	192.14	137.48		137.48	完工	
23	炼铁乡长邑村以工代赈片区综合开发工程(二期)	基础设施	续建	2021	项目区面积1000亩,主要建设内容:1.新建机耕路600米;2.新建渠道2000米(含配套建筑物、挡墙);3.修复渠道12600米(石城1200米、罗锅坪1200米、松岭2900米、永红2000米、下北邑6500米)。	118.14	118.14	68.00	50.14	完工	
24	牛街乡上站村青贮饲料加工项目	产业	续建	2022	场地回填19980m ² ,青贮饲料加工厂1800m ² ,配套电力设施、生产生活用房等,年加工20000吨青贮饲料。	525.00	106.25	106.25		完工	
25	三营镇白草村罗家登自然村美丽村庄建设项目	产业	续建	2021	1.新建钢混结构462平方米电商中心1栋及配套设施;2.机耕路硬化1000米,水沟修复500米;3.道路硬化3000平方米。	310.00	61.92		61.92	完工	
26	三营镇石岩村风吹岭安置点美丽村庄建设项目	产业	续建	2021	1.电商中心:钢混结构400平方米电商中心1栋及配套设施;2.秋蚕豆基地:机耕路硬化4335平方米、灌溉及排水沟3975米;3.人居环境整治:污水主管网疏通1.5公里、公共停车位40个、护栏1500米、水沟盖板65米等。	490.00	18.70		18.70	完工	
27	三营镇共和村郑家庄乡村旅游建设项目	基础设施	续建	2021	建设游客服务中心1832平米及配套设施。	300.00	57.41		57.41	完工	
28	三营镇青贮农牧饲料加工厂项目	产业	续建	2022	建设占地面积6.5亩农牧饲料加工仓储基地。1.场地平整及硬化1900平方米;2.钢构厂房1900平方米;3.路面硬化200米;4.围墙、大门和水电等附属设施;5.采购烘干机、裹包机、揉丝铡草机、叉车、装载机、地磅秤、变压器等相关设备。	600.00	60.64		60.64	完工	

序号	项目名称	项目类别	建设性质	批复年度	项目建设内容及规模	批复投资	下达资金（万元）			项目进度	备注
							小计	中央资金	省级资金		
39	炼铁乡特色农产品初加工建设项目	产业	新建	2023	1.青贮饲料加工厂：项目占地面积10亩，建设厂房1800平方米、仓库200平方米、240kw变压器1台等；2.中药材加工厂：项目占地面积3亩，建设烘烤房400平方米、仓库800平方米、烘烤设备2套、晾晒场地600平方米。	800.00	285.00	285.00		在建	
40	西山乡农贸交易市场建设项目	产业	新建	2023	项目占地面积4.88亩，主要建设内容：混凝土框架结构农贸市场1个（2层，建筑面积为2160平方米，设置摊位116个、货运电梯2架、公厕1座，停车位40个）。	650.00	365.00	365.00		在建	
41	茈碧湖镇丰源村云上黑山羊养殖基地一期项目	产业	新建	2023	项目占地面积12亩，主要建设内容：1.青贮饲料加工厂1500平方米；2.生产用房80平方米；3.仓库500平方米。	500.00	280.00	280.00		在建	
42	三营镇永胜村农产品交易及冷链中心建设项目	产业	新建	2023	项目占地面积20亩，主要建设内容：1.农产品冷藏站3个（每个280平方米）；2.农产品交易中心1000平方米；3.附属设施（围墙200米、大门1道、道路硬化300平方米、变压器1台、地磅秤1个、停车位60个等）。	850.00	536.44	450.00	86.44	在建	
43	凤羽镇白米村农产品分拣及保鲜储藏项目	产业	新建	2023	项目占地面积10亩，主要建设内容：1.冷库1000平方米；2.分拣大棚1000平方米；3.仓库800平方米；4.场地硬化3000平方米；5.100吨地磅秤1台；6.厕所1座20平方米；7.大门1道；8.围墙320米；9.冰库200平方米；10.农贸产品交易板房300平方米；11.电力、给排水等相关配套设施。	581.00	200.00	200.00		在建	
44	炼铁乡山石屏功能提升项目	基础设施	新建	2023	1.核桃、梅子、板栗嫁接改良250亩；2.环境整治1500平方米；3.厕所提升改造2座；4.仓库200平方米；5.圈舍及附属设施2000平方米；6.污水管网250米、化粪池1座、垃圾焚烧池1个、尾水收集池1座、污水井10座。	150.00	85.00	85.00		在建	
45	行政村“多规合一”实用性村庄规划项目	其他	新建	2023	编制26个行政村“多规合一”实用性村庄规划。	130.00	130.00	130.00		完工	
46	洱源县西山乡农村供水保障专项行动项目（建设完小机井）	基础设施	新建	2023	1、机井250米（含止回阀、井管等）；2、控制柜1套、深水泵1套；3、管理房一座；4、智能消毒1套；5、智能水表等	35.00	35.00	35.00		完工	
47	洱源县西山乡农村供水保障专项行动项目（中心幼儿园机井）	基础设施	新建	2023	1、机井250米（含止回阀、井管等）；2、控制柜1套、深水泵1套；3、管理房一座；4、智能消毒1套；5、智能水表等	35.00	35.00	35.00		完工	
48	洱源县西山乡农村供水保障专项行动项目（团结完小机井）	基础设施	新建	2023	1、机井250米（含止回阀、井管等）；2、控制柜1套、深水泵1套；3、管理房一座；4、智能消毒1套；5、智能水表等	32.00	32.00	32.00		完工	