

洱源县洱海流域管理局文件

洱管专〔2020〕8号

洱源县洱海流域管理局 关于对洱源县十六届人大四次会议第72号 意见建议的答复

闻烈高代表：

您提出的关于村落污水项目的建议，已交我们研究办理，现答复如下：

洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程规划总投资22.29亿元，按一次性规划，分两期实施。工程主要实施流域六镇乡坝区的污水收集处理，规划新建集镇污水处理厂6座、村落污水处理站53座，提升改造56座村落污水收集处理系统，配建截污管网868.8公里。该项目自2017年4月正式开工建设以

来，我县坚决落实省州党委、政府关于洱海保护治理项目提速推进的决策部署，于2018年6月圆满实现截污治污体系闭合运行目标。工程闭合运行后，我县开展了多轮排查整改工作，工程体系于2019年1月进入试运行阶段，并逐步完成环保验收、实体验收等工作，目前，正在开展工作验收结算工作。

根据PPP项目规划设计，江干和后堆村污水收集工作未纳入项目建设内容，属县住建局棚户区改造项目实施内容。为最大限度地实现污水收集处理，经县PPP项目指挥部牵头排查及协调研究，决定将江干和后堆村纳入工程完善内容。目前，已完成了江干村尾水泵站建设；完成了后堆村主管网铺设，正在对后堆村污水泵站开展设计工作。在下步工作中，一是加快完成泵站用电协调事宜；二是加快完成后堆泵站设计工作，并计划于10月内完成泵站建设；三是在完成泵站建设和连通的基础上，加快完成村内接户工作，确保污水应收尽收、切实改善村内人居环境。



洱源县洱海流域管理局

2020年9月24日印发